www.badurach.de

Bad Urach

Fertigstellungsanzeige nach Aufgrabungen

Auftraggeber		Ausführende Firma	
Name:		Name:	
Straße:		Straße:	
Ort:		Ort:	
Verantwortlicher Mitarbeiter:		Verantwortlicher Mitarbeiter:	
Tel.-Nummer / Handy:		Tel.-Nummer / Handy:	

Ort der Aufgrabung				
Bad Urach ☐	Hengen ☐	Seeburg ☐	Wittlingen ☐	Sirchingen ☐
Straßenname				
Höhe Hausnummer / Örtlichkeit				

Aufgrabungsinformationen

A = Asphalt
B = Beton
VB = Verbundpflaster
P = Platten
SCH = Schotter
S = Sonstiges

Hinweis: Liegt eine Schicht nicht vor ist „0" einzutragen

Straße / Fahrbahn Stärke in cm			**Gehweg / Seitenbereich** Stärke in cm			**Grünflächen** Stärke in cm		
Art	Bestand	Neu	Art	Bestand	Neu	Art	Bestand	Neu
Deckschicht						Rasenfläche		
Tragschicht						Bepflanzung		
Frostschutzschicht						Mutterboden		
Gesamtstärke						Gew. Boden		

Beim Ausbau Verdacht auf teerhaltiges Material ☐ Ja ☐ Nein

Zusatzinformationen zum vorgefunden Untergrund :

Die in Anspruch genommene Fläche wurde wieder hergestellt am _____.

Abnahme in Aufgrabungsgenehmigung gefordert? ☐ Ja ☐ Nein

Falls keine Abnahme gefordert:

Der Unternehmer bestätigt die mangelfreie Herstellung der Verkehrsfläche / Grünfläche.

Verjährungsfrist für Mängelansprüche:

Für Erdarbeiten nach ZTVE-StB	4 Jahre
Für Asphaltdeckschichten nach ZTV— Asphalt	2 Jahre
Für sonstige Asphaltarbeiten	4 Jahre
Grünflächen nach VOB	4 Jahre

Datum:	Unterschrift ausführende Firma: